

Plan van aanpak
Onderzoek herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Kerk aan de Linge
Leerdam



Inhoudsopgave

1. Inleiding	pag. 1
2. Probleemstelling	pag. 2
3. Stappenplan	pag. 4
Bijlage: opdracht aan de werkgroep	pag. 6

1. Inleiding

De Kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft de werkgroep herinrichting kerkzaal samengesteld.

De opdracht aan de werkgroep (*zie bijlage 1*) is tweeledig:

a. De werkgroep maakt een plan van aanpak met daarin een fasering van de opdracht. Daarbij worden momenten voor tussentijdse afstemming met moderamen en kerkenraad opgenomen. Via een trechtermodel worden uiteindelijk twee voorstellen met een financiële onderbouwing ter finale besluitvorming aan de kerkenraad voorgelegd.

b. De werkgroep doet onderzoek naar welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal. Hierin worden meegenomen de plek van het liturgisch centrum en daarmee positionering van de predikant t.o.v. de gemeente. Ook de plaats van de organist, beamist en andere ondersteunende muzikanten wordt bekeken. Belangrijk hierbij is dat er voor ondersteunende muzikanten een plek komt waar zij op een goede manier kunnen ondersteunen bij de eredienst.

Bij de indeling van het liturgisch centrum wordt gekeken naar de inrichting, rekening houdend met de komst van een dooprol en een overledenen boek. Daarnaast wordt de ondersteuning middels beeld en geluid meegenomen in het uiteindelijke advies herinrichting kerkzaal. De Kerkenraad heeft in de lopende begroting geen apart budget voor de herinrichting opgenomen.

Met dit plan van aanpak geeft de werkgroep gehoor aan het eerste deel van de opdracht. Het plan van aanpak is opgesteld door de werkgroep.

Samenstelling werkgroep:

Erwin Donga (voorzitter)

Armande Breure (werkgroep eredienst, kerkenraad)

Bram Breure (college van kerkrentmeesters)

Linda van Dam (werkgroep eredienst)

Marrian Dijk

Janine Sanders



2. Probleemstelling

Om na te gaan waarom een onderzoek naar herinrichting van de kerkzaal gewenst is, is tijdens de startbijeenkomst van de werkgroep een inventarisatie gemaakt van de zwakke kanten van de huidige kerkzaal. In aanvulling op de opdrachtformulering van de kerkenraad leidde dit tot de volgende (niet uitputtende opsomming van) verbeterpunten:

- De inrichting en daarmee gebruiksmogelijkheden van de kerkzaal zijn onvoldoende flexibel.
- Het interieur als geheel is gedateerd, de kerkzaal komt (zeker op nieuwkomers) afstandelijk over.
- De afstand tot liturgisch centrum / voorganger / beamer is vanuit delen van de kerkzaal groot.
- De plaats van voorganger, beamist, organist en andere ondersteunende muzikanten ten opzicht van elkaar en van de gemeente is niet optimaal.
- De mogelijkheden van ondersteuning middels beeld en geluid zijn verouderd en sluiten onvoldoende aan bij een toenemende variatie aan gebruik van de kerkzaal.
- De toegang tot de kerkzaal en het middenpad in de kerkzaal zijn (te) smal.
- De nevenruimte vormt geen integraal onderdeel van de kerkzaal (bij medegebruik bij drukke diensten).
- De kwaliteit/sfeer/variatiemogelijkheden van de verlichting zijn onvoldoende.
- De 'logistiek' na de dienst is 'rommelig'.

Het is van belang om de knelpunten in de huidige kerkzaal goed voor ogen te houden bij het onderzoek naar de ideale inrichting van de kerkzaal. Het geeft antwoord op de waarom vraag of en zo ja wat er aan de kerkzaal veranderd moet worden.



De missie en visie van Kerk aan de Linge zijn uitgangspunt bij het onderzoek naar verbetering van de inrichting van de kerkzaal:

missie:

*Kerk aan de Linge is een open (protestants) christelijke geloofsgemeenschap in de traditie van de PKN die **in verbondenheid met God** en haar leden ernaar streeft dat **mensen zich in allereerste instantie veilig voelen**: je mag zijn wie je bent. Met zekerheden, maar ook met vragen en twijfels. Vanuit deze veilige basis ontmoeten we elkaar en zoeken we samen naar de ontmoeting met God waarbij de **eredienst op zondag een belangrijke plaats inneemt**.*

visie:

*Deze missie willen wij zo concreet mogelijk invullen. Ons gemeentezijn krijgt vorm rondom het kernwoord ontmoeten. Daarin liggen de Bijbelse principes: **vieren, leren, dienen en omzien** besloten. Deze principes zijn de kaders waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de ander binnen en buiten de kerk tegemoet willen treden. **Gastvrij** naar buiten, middenin de samenleving en met oog voor dat wat er in de wereld gebeurt.*

Vanuit de vele groepen (die elk hun eigen specifieke taak en doel hebben) streven wij ernaar om luisterend en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij is de onderlinge samenwerking een bindende factor.

Bovenstaande is alleen mogelijk wanneer we leven uit het vertrouwen dat God ons zal leiden en vasthouden door zijn Heilige Geest.

*Langs de lijnen **van leren, vieren, dienen en omzien** worden **kerkdiensten** en diverse activiteiten georganiseerd.*

(bron: www.kerkaandeling.nl)

Bij het formuleren van de ambities voor de inrichting van de kerkzaal wordt invulling gegeven aan: de vragen:

- Wie gebruiken de kerkzaal - mensen die zich verbonden voelen met God
 - * Mensen die zich veilig voelen
 - * Mensen die naar de zondagse eredienst gaan
 - * Muzikanten
 - * Groepen die de kerkzaal gebruiken voor overige kerkdiensten/bijeenkomsten/activiteiten
- Hoe geven mensen in de kerkzaal vorm aan gemeentezijn
 - * Leren
 - * Vieren
 - * Dienen
 - * Omzien
- Wat hebben ze daarvoor nodig – een gastvrije ruimte met de volgende elementen
 - * Leren: voorganger, Bijbel
 - * Vieren: elementen (beker, schaal, doopvont) t.b.v. sacramenten, dooprol, kaars, muziek, beamer, setting
 - * Dienen: collecten, duurzaamheid, activiteiten
 - * Omzien: ontmoeting voor en tijdens de dienst, bloemen, overledenen boek, ontmoeting na de dienst

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep is een eerste brainstormsessie gehouden over de 'ideale' kerkzaal. De genoemde items worden geformuleerd als ambities. In de rapportage naar aanleiding van het onderzoek komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod.

3. Stappenplan

De werkgroep stelt de volgende stappen en fasen voor ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De werkgroep voert de te doorlopen stappen uit tenzij anders is aangegeven.

	Omschrijving	Actie	Communicatie gemeente	Document	Planning	Stelpost
1	Initiatief fase 1.1. verlenen opdracht door KR 1.2. startbijeenkomst werkgroep 1.3 opstellen plan van aanpak 1.4 vaststellen plan van aanpak 1.5 gemeente informeren	KR KR KR + werkgroep	Kerkblad/nieuwsbrief/ website	Opdracht Plan van aanpak	april 2017 29 mei 15 juni 29 juni juli	n.v.t.
2	Onderzoeks-/ inventarisatiefase 2.1 opstellen ambities 2.2 ambities bespreken met moderamen en KR 2.3 referenties bekijken 2.4 formuleren/ schetsen varianten 2.5 maken afwegingen op basis van ambities 2.6 bespreken met 'Klankbordgroep' (zie NB 1) 2.7 voorleggen aan moderamen en KR	KR	Kerkblad/nieuwsbrief/ website	Ambitiedocument Afwegingsmatrix	juli 31 augustus 14 september 19 augustus september september oktober 12 en 26 oktober	750,00
3	Definitiefase 3.1 opstellen programma van eisen gekozen variant 3.1.1 toetsen bij RCBB (zie NB 5) 3.2 maken ontwerp 3.3 bespreken met 'klankbordgroep' 3.4 maken definitieve kostenraming 3.5 opstellen uitvoeringsplan 3.6 voorleggen aan moderamen en KR 3.7 voorleggen aan gemeente	KR KR/werkgroep	Kerkblad/nieuwsbrief/ website	Programma van eisen Ontwerp Uitvoeringsplan	november november november november 16 november 7 december december	750,00
4	Voorbereiding uitvoeringsfase				2018	n.n.b.
5	Uitvoeringsfase				2018	n.n.b.
6	Evaluatiefase				2018	n.v.t.

7	Beheerfase			2019	n.n.b.
---	------------	--	--	------	--------

N.B.:

1. De werkgroep is opdrachtnemer van de kerkenraad. De werkgroep adviseert de kerkenraad om tijdens de voorbereidingen de voorstellen ook met beamteam, organisten/muzikanten, predikanten, koster etc. te bespreken (evt. in de vorm van een 'klankbordgroep'). Desgewenst kan de werkgroep deze taak op zich nemen.
2. Draagvlak binnen de gemeente is van groot belang. Het voorstel is om de gemeente op verschillende manieren mee te nemen in het proces nadat de kerkenraad het startsein heeft gegeven via nieuwsbrief/kerkblad/website. Formele keuzes, zoals bij 1.4, 2.6 en 3.5 worden altijd aan de gemeente doorgegeven via het kerkblad.
3. De Kerkenraad heeft gevraagd om voor 1 januari 2018 met een plan te komen. Dit betekent dat er een kort traject doorlopen gaat worden. De projectgroep zal zonedig om de week bij elkaar moeten komen om de ambitieuze tijdspanne te halen.
4. Als er varianten van een nieuwe kerkzaalinrichting geschetst worden is het aan te raden om deze te toetsen bij een geluidsadviseur in de tweede fase. Dit omdat een slecht geluid in de kerkzaal een grote irritatiebron voor veel gemeenteleden is (ervaringsgegeven). Tijdens de definitiefase zal het plan getoetst moeten worden op het bouwbesluit en of er een vergunning nodig is voor de veranderingen. Ook hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.
5. In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn bepalingen opgenomen met betrekking op het toestemming verkrijgen van het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) voor het kopen, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, alsmede het bouwen, verbouwen, uitbreiden, restaureren of afbreken van een gebouw of een orgel.



Bijlage 1: opdracht van de kerkenraad aan de werkgroep

Opdracht formulering werkgroep herinrichting kerkzaal

De werkgroep doet onderzoek naar welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal. Hierin worden meegenomen de plek van het liturgisch centrum en daarmee positionering van de predikant t.o.v. de gemeente. Ook de plaats van de organist, beamist en andere ondersteunende muzikanten wordt bekeken. Belangrijk hierbij is dat er voor ondersteunende muzikanten een plek komt waar zij op een goede manier kunnen ondersteunen bij de eredienst.

Bij de indeling van het liturgisch centrum wordt gekeken naar de inrichting, rekening houdend met de komst van een dooprol en een overledenen boek.

Daarnaast wordt de ondersteuning middels beeld en geluid meegenomen in het uiteindelijke advies herinrichting kerkzaal.

De opdracht bestaat uit een advies over de herinrichting alsmede een financiële onderbouwing van het totaal plaatje.

In de lopende begroting is geen apart budget voor de herinrichting opgenomen.

Werkwijze:

De werkgroep maakt een plan van aanpak met daarin een fasering van de opdracht. Daarbij worden momenten voor tussentijdse afstemming met moderamen en kerkenraad opgenomen. Via een trechtermodel worden uiteindelijk twee voorstellen ter finale besluitvorming aan de kerkenraad voorgelegd.

Samenstelling werkgroep:

Erwin Donga (voorzitter)

Armande Breure (werkgroep eredienst, kerkenraad)

Bram Breure (college van kerkrentmeesters)

Linda van Dam (werkgroep eredienst)

Marrian Dijk

Janine Sanders